

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018  
KABUPATEN KEBUMEN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode				Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan Penting
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
01	03	01		<b>Program pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
01	03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan tersedianya benda benda POS	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	
01	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air dan telepon	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	
01	03	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya perbaikan/ pemeliharaan kendaraan dinas operasional persampahan, BBM dan jasa KIR serta STNK	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	
01	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	
01	03	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat pembersih dan bahan pembersih	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	
01	03	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja meliputi AC, komputer / laptop, sound	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	
01	03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	
01	03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, penggandaan, copy dll.	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	
01	03	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan.	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	
01	03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Surat kabar	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	
01	03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jamuan rapat dan tamu	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	
01	03	01	18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Biaya perjalanan dinas luar daerah.	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	
01	03	01	19	Penunjang administrasi perkantoran	Honor seluruh pegawai tidak tetap	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	
01	03	01	20	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Biaya perjalanan dinas dalam daerah	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%	
01	03	02		<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	
01	03	02	03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung perkantoran	11 unit	8 unit	3 unit	3 unit	100%	-	11 unit	100%	
01	03	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	16 unit	-	-	-	-	5 unit	5 unit	31.25%	
01	03	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	72 bln	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	36 bulan	50.00%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan Penting
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
01	03	02	12	Pengadaan tanah	Tersedianya tanah untuk pembangunan	67 lokasi	5 lokasi	12 lokasi	5 lokasi	42%	10 lokasi	20 lokasi	29.85%	
01	03	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor pemkab Kebumen	14 unit	4 unit	10 unit	9 unit	90%	-	13 unit	92.86%	
01	03	02	29	Pemeliharaan rutin/ berkala meubeler	Terpeliharanya meubeler	72 bln	12 bln	12 bln	12 bulan	100%	12 bln	36 bulan	50.00%	
01	03	03		<b>Program Peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Cakupan ketersediaan pakaian kerja</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>67.83%</b>	
01	03	03	03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	746 set	230 set	258 set	18 set	7%	258 set	506 set	67.83%	
01	03	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>	
01	03	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Laporan bulanan, RKA/ DPA OPD, Lakip, LKPJ selama 1 tahun	2 thn	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	100%	-	2 tahun	100.00%	
01	03	07		<b>Program peningkatan jalan dan jembatan</b>	<b>Peningkatan/ perkuatan struktur atau peningkatan kapasitas lalu lintas</b>	<b>70.94%</b>	<b>58.75%</b>	<b>61.68%</b>	<b>71.40%</b>	<b>71.4%</b>	<b>64.77%</b>	<b>64.77%</b>	<b>64.77%</b>	
01	03	07	01	Peningkatan jalan (DAK)	Jalan dalam kondisi baik	83,2 km	36,4 km	-	-	-	-	36,4 km	43.75%	
01	03	07	02	Peningkatan Jalan (Banprov)	Jalan dalam kondisi baik	114,4 km	36,4 km	15,6 km	12 km	77%	15,6 km	64 km	55.94%	
01	03	07	03	Peningkatan jalan	Jalan dalam kondisi baik	143,8 km	36,4 km	15,6 km	10 km	64%	15,6 km	62 km	43.12%	
01	03	07	04	Peningkatan jembatan	Jembatan dalam kondisi baik	20 unit	-	5 unit	5 unit	100%	-	5 unit	25.00%	
01	03	15		<b>Program pembangunan jalan dan jembatan</b>	<b>Pembuatan/ pembukaan jalan dan jembatan baru</b>	<b>70.94%</b>	<b>58.75%</b>	<b>61.68%</b>	<b>71.40%</b>	<b>71.40%</b>	<b>64.77%</b>	<b>64.77%</b>	<b>64.77%</b>	
01	03	15	01	Perencanaan pembangunan jalan	Tersedianya dokumen perencanaan teknik jalan	256 dok	46 dok	10 dok	26 dok	260%	50 dok	122 dok	47.66%	
01	03	15	03	Pembangunan jalan	Terbangunnya jalan	23 km	-	-	-	-	5 km	5 km	21.74%	
01	03	15	04	Perencanaan pembangunan jembatan	Tersedianya dokumen perencanaan teknik jembatan	30 dok	-	10 dok	11 dok	110%	5 dok	16 dok	53.33%	
01	03	15	05	Pembangunan jembatan	Terbangunnya jembatan	17 unit	-	5 unit	3 unit	60%	3 unit	6 unit	35.29%	
01	03	15	06	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring evaluasi	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bulan	50.00%	
01	08	15		<b>Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</b>	<b>Terlaksananya pengemb angingan kinerja pengelolaan per sampah</b>	<b>42.52%</b>	<b>42.52%</b>	-			-		<b>42.52%</b>	
01	08	15	02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya sarpras pengelolaan persampahan	25 unit	10 viar, 2 talud, 9 TPS 3R, TPA Klending	-	-	-	-	25 unit	100.00%	
01	08	15	04	Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan operasional dan sarpras persampahan	12 ln	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100.00%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan Penting
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
01	23	15		Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah	Tersedianya data informasi statistik daerah	1 dok	1 dok	-	-	-	-	1 dok	100.00%	
01	23	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Tersusunnya data statistik daerah	1 dok	1 dok	-	-	-	-	1 dok	100.00%	
01	03	16		Program pembangunan saluran drainase /gorong gorong	Berkurangnya genangan air di permukiman	23%	12%	15%	13%	13%	17%	17%	73.91%	
01	03	16	03	Pembangunan saluran drainase/ gorong gorong	Terbangunnya saluran drainase/ gorong gorong	60 km	10 km	10 km	5 km	50%	10 km	25 km	41.67%	
01	03	16	05	Rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase/ gorong gorong	terpeliharanya saluran drainase/ gorong gorong	22 km	2 km	-	-	-	5 km	7 km	31.82%	
01	03	17		Program pembangunan turap/ talud/ bronjong	Peningkatan keamanan Jalan dan jembatan	2500 m	-	500			500	500 m	20.00%	
01	03	17	01	Perencanaan turap/ talud/ bronjong	Tersedianya dok perenc turap/ talud/ bronjong	32 dok	-	1 dok	-	-	1 dok	1 dok	3.13%	
01	03	17	03	Pembangunan turap/ talud/ bronjong	Terbangunnya turap/ talud/ bronjong pengaman jalan dan jembatan	2500 m	-	500 m	-	-	500 m	500 m	20.00%	
01	03	18		Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Mengembalikan jalan dan jembatan dalam kondisi dan daya layan seharusnya	70.94%	58.75%	61.68%	71.40%	71.40%	64.77%	64.77%	64.77%	
01	03	18	01	Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	Tersedianya dokumen perencanaan teknik jalan	88 dok	12 dok	16 dok	22 dok	138%	15 dok	49 dok	55.68%	
01	03	18	02	Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan	Tersedianya dokumen perencanaan teknik jembatan	24 dok	-	-	-	-	6 dok	6 dok	25.00%	
01	03	18	03	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	Tertanganinya kerusakan jalan	132 km	3 km	15 km	25 km	167%	15 km	43 km	32.58%	
01	03	18	04	Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan	Tertanganinya kerusakan jembatan	41 unit	-	1 unit	-	-	10 unit	10 unit	24.39%	
01	03	18	06	Pengadaan aspal / PC untuk bantuan ke tingkat desa/ kelurahan	Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan	181.567 zak	31.567 zak	30.000 zak	24.000 zak	80%	30.000 zak	85.567 zak	47.13%	
01	03	18	07	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan (DAK)	Tertanganinya kerusakan jalan	160 km	km	66 km	36,5 km	55%	10 km	46,5 km	29.06%	
01	03	19		Program rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong	Mengembalikan talud/ bronjong pd kondisi dan daya layan seharusnya	4000 m3	-	800	250	31.25%	800	1050 m3	26.25%	
01	03	19	01	Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong	Tersedianya dokumen perencanaan teknik rehabilitasi talud/ bronjong	16 dok	-	-	-	-	1 dok	1 dok	6.25%	
01	03	19	04	Rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong	Tertanganinya kerusakan talud/ bronjong	4000 m3	-	800 m3	250 m3	31.25%	800 m3	1050 m3	26.25%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan Penting
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
01	03	20		Program Inspeksi Kondisi jalan dan jembatan	Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	100%	-	-	-	-	-	-	-	
01	03	20	01	Inspeksi kondisi jalan	Terlaksananya inspeksi kondisi jalan	300 km	-	-	-	-	-	-	-	
01	03	20	02	Inspeksi kondisi jembatan	Terlaksananya inspeksi kondisi jembatan	150 unit	-	-	-	-	-	-	-	
01	03	21		Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Tertanganinya sementara kerusakan jalan dan jembatan	70.94%	58.75%	61.68%	-	-	64.77%	64.77%	64.77%	
01	03	21	01	Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat	Tertanganinya jalan dalam kondisi tanggap darurat	4 km	-	-	-	-	1 km	1 km	25.00%	
01	03	21	02	Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat	Tertanganinya jembatan dalam kondisi tanggap darurat	14 unit	-	-	-	-	5 unit	5 unit	35.71%	
01	18	21		Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya stadion layak pakai	5 unit	5 unit	-	-	-	-	5 unit	100.00%	
01	18	21	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terbangunnya/ terevitalisasi stadion	5 unit	5 unit	-	-	-	-	5 unit	100.00%	
01	03	22		Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan	Tersedianya sistem informasi jalan dan jembatan	100%	-	-	-	-	100%	100%	25.00%	
01	03	22	01	Penyusunan sistem informasi data base jalan	Tersedianya sistem informasi data base jalan	4 dok	-	-	-	-	1 dokumen	1 dok	25.00%	
01	03	22	02	Penyusunan sistem informasi data base jembatan	Tersedianya sistem informasi data base jembatan	3 dok	-	-	-	-	-	-	-	
01	03	23		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Cakupan ketersediaan dan kelayakan alat berat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	47.00%	
01	03	23	04	Pengadaan alat alat berat	Tersedianya alat berat,	44 unit	8 unit	4 unit	4 unit	100%	8 unit	20 unit	45.45%	
01	03	23	10	Rehabilitasi/ pemeliharaan alat alat berat	Terpeliharanya alat berat	72 bln	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	50.00%	
01	03	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Prosentase jaringan Irigasi kondisi Baik	80%	60.00%	63.00%	73.91%	73.91%	67.00%	67%	67.00%	
01	03	24	01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Tersusunnya dokumen DED Jaringan irigasi dan sungai	103 dok	2 dokumen	23 dokumen	17 dok	73.91%	12 dokumen	31 dok	30.10%	
01	03	24	05	Perencanaan normaslisasi saluran sungai	Tersusunnya dokumen DED Jaringan sungai	60 dok	2 dokumen	12 dokumen	10 dok	83.33%	9 dokumen	21 dok	35.00%	
01	03	24	17	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terawasinya pelaksanaan kegiatan	72 bln	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50.00%	
01	03	24	18	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Optimalnya fungsi jaringan irigasi kondisi baik	80%	60.00%	63.00%	70%	111%	67.00%	67%	67.00%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan Penting
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
01	03	24	19	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Terehabilitasinya fungsi jaringan Sungai kondisi baik	50 lokasi	15 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	100%	5 lokasi	26 lokasi	52.00%	
01	03	24	22	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Terbangunnya Jaringan irigasi kondisi baik	73 lokasi	9 lokasi	28 lokasi	11 lokasi	39%	9 lokasi	29 lokasi	39.73%	
01	08	24		<b>Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>Tertatanya RTH</b>	<b>14 lokasi</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1 lokasi</b>	<b>7.14%</b>	
01	08	24	04	Penyusunan program pengembangan RTH	Tersedianya dokumen perencanaan penataan (RTH),	4 dok	4 dok	-	-	-	-	4 dok	100.00%	
01	08	24	05	Penataan RTH	Terbangunnya RTH	2 unit	2 unit	-	-	-	-	2 unit	100.00%	
01	08	24	06	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	12 unit	12 unit	-	-	-	-	12 unit	100.00%	
01	03	25		<b>Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</b>	<b>Tercukupinya kebutuhan air bagi masyarakat didaerah krisis air</b>	<b>45.54%</b>	<b>13.63%</b>	<b>22.73%</b>	-	-	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>30.00%</b>	
01	03	25	01	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Terbangunnya prasarana pengambilan dan saluran pembawa	12 lokasi	-	-	-	-	-	-	-	
01	03	25	08	Pemetaan Air Bawah Tanah	Tesedianya dokumen pemataan air bawah tanah	36 dok	-	-	-	-	8 dokumen	8 dok	22.22%	
01	03	26		<b>Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru/ rumah sakit mata</b>	<b>Terpenuhinya layanan kesehatan masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>	
01	03	26	01	Pembangunan rumah sakit	Terbangunnya rumah sakit prembun	100%	100%	-	-	-	-	100%	100.00%	
01	03	26		<b>Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi sungai, Danau dan sumber Daya Air lainnya</b>	<b>Tercukupinya kebutuhan air bagi masyarakat didaerah krisis air</b>	<b>45.54%</b>	<b>13.63%</b>	<b>22.73%</b>	<b>19%</b>	<b>83%</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>30.00%</b>	
01	03	26	01	Pembangunan dan Pemeliharaan Embung	Terbangunnya Embung	33 lokasi	-	6 Lokasi	5 lokasi	83%	6 Lokasi	11 lokasi	33.33%	
01	03	26	02	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	Terpeliharanya embung	20 lokasi	-	-	-	-	5 lokasi	5 lokasi	25.00%	
01	03	26	09	Perencanaan bangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	Tersusunnya dokumen perencanaan embung	27 dok	-	-	-	-	-	-	-	
01	03	27		<b>Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah</b>	<b>Cakupan ketersediaan pengelolaan air minum &amp; air limbah</b>	<b>100%</b>	<b>68.69%</b>	<b>75.69%</b>	<b>70.40%</b>	<b>93%</b>	<b>82.60%</b>	<b>82.60%</b>	<b>82.60%</b>	
01	03	27	01	Penyediaan prasarana sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Tersedianya sambungan rumah murah	105 lokasi	-	-	-	-	20 lokasi	20 lokasi	19.05%	
01	03	27	02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Terlaksananya pembangunan IPAL komunal permukiman	52 unit	5 unit	15 unit	14 unit	93%	20 unit	39 unit	75.00%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan Penting
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
01	03	27	03	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	Beroperasionalnya dan terpeliharanya IPAL Komunal Desa Kutosari dan IPLT	24 bln	12 bulan	12 bulan	-	-	-	12 bulan	50.00%	
01	03	27	06	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Tersedianya Sistem Distribusi Air Minum untuk Daerah Rawan Air	85 lokasi	-	25 lokasi	25 lokasi	100%	-	25 lokasi	29.41%	
01	03	28		<b>Program Pengendalian Banjir</b>	<b>Prosentase peningkatan perrlindung perumahan penduduk dan areal persawahan serta areal pariwisata beserta infrastrukturnya dari bencana banjir dan abrasi</b>	<b>87%</b>	<b>72.00%</b>	<b>76.00%</b>	<b>70.68%</b>	<b>93%</b>	<b>80.00%</b>	<b>80%</b>	<b>80.00%</b>	
01	03	28	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan bantaran Dan tanggul sungai	Terbangunnya bantaran dan tanggul sungai	91 lokasi	20 lokasi	13 lokasi	13 lokasi	100%	13 lokasi	46 lokasi	50.55%	
01	03	28	06	Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Terbangunnya Groundsill dan DAM	44 lokasi	8 Lokasi	6 Lokasi	3 lokasi	50%	-	11 lokasi	25.00%	
01	03	28	12	Normalisasi/Pembangunan Jaringan Drainase	Optimalnya fungsi jaringan drainase kondisi baik	49 lokasi	2 lokasi	7 lokasi	8 lokasi	114%	10 lokasi	20 lokasi	40.82%	
01	03	28	15	Operasi dan Pemeliharaan Muara dan Pantai	Optimalnya fungsi pantai muara sungai kondisi baik	23 lokasi	2 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	100%	-	8 lokasi	34.78%	
01	03	28	17	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pantai dan Muara sungai	Terbangunnya pantai muara sungai	31 lokasi	6 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	100%	5 lokasi	13 lokasi	41.94%	
01	03	28	18	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai (Banprop)	Terbangunnya bantaran dan tanggul sunga i	28 lokasi	-	7 lokasi	-	-	-	-	-	
01	03	29		<b>Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</b>	<b>Berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>	
01	03	29	01	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Tersedianya dokumen perencanaan teknik bidang Cipta Karya	42 dok	10 dok	32 dok	32 dok	100%	-	42 dok	100.00%	
01	03	30		<b>Program pembangunan infrastruktur perdesaan</b>	<b>Infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>7.45%</b>	<b>74.50%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10.00%</b>	
01	03	30	02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Terlaksana nya Pembangun an jalan dan jembatan perdesaan	15 lokasi	15	15 lokasi	-	-	15 lokasi	-	100.00%	
01	03	30	03	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Tersedianya air bersih yang aman	95 lokasi	10 lokasi	32 lokasi	10 lokasi	31%	23 lokasi	43 lokasi	45.26%	
01	03	30	06	Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Tersedianya air bersih yang aman	56 lokasi	13 lokasi	6 lokasi	4 lokasi	67%	7 lokasi	24 lokasi	42.86%	
01	03	30	09	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Kuota Kecamatan)	Terlaksana nya Pembangun an jalan dan jembatan perdesaan	28 lokasi	-	28 lokasi	-	-	-	-	-	

Kode				Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan Penting
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
01	03	30	10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Kuota Kecamatan)	Tersedianya air bersih yang aman	40 lokasi	-	10 lokasi	10 lokasi	100%	-	10 lokasi	25.00%	
01	03	30	12	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Kuota Kecamatan)	Tersedianya air bersih yang aman	16 lokasi	-	1 lokasi	1 lokasi	100%	-	1 lokasi	6.25%	
01	03	30	16	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (DAK)	Terlaksana nya Pembangun an jalan dan jembatan perdesaan	5 lokasi	5 lokasi	-	-	-	-	5 lokasi	100.00%	
01	03	32		<b>Program Peningkatan Sarana/Prasarana Cipta Karya</b>	<b>Terlaksananya pembangunan bidang keciptakaryaan</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>	
01	03	32	01	Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah	Terbangunnya gedung kantor pemerintah	27 unit	-	-	-	-	12 unit	12 unit	44.44%	
01	03	32	02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemerintah	Tercapainya pemeliharaan gedung kantor pemerintah	49 unit	-	-	-	-	19 unit	19 unit	38.78%	
01	03	32	03	Perencanaan Sarana/Prasarana Permukiman	Tersusunnya dokumen perencanaan sarpras permukiman	44 dok	-	-	-	-	7 dokumen	7 dok	15.91%	
01	03	32	04	Perencanaan Gedung	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan gedung	45 dok	-	-	-	-	8 dokumen	8 dok	17.78%	
01	03	33		<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Terwujudnya penataan ruang</b>	<b>75%</b>	-	<b>75%</b>	-	-	-	-	-	
01	03	33	01	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Tersedianya dokumen teknis Rencana Detail Tata Ruang	1 dok	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	
01	03	33	05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Tersedianya dokumen teknis Rencana Detail Tata Ruang	3 dok	-	-	-	-	-	-	-	
01	03	33	10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Terlaksananya rapat Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah	3 dok	-	-	-	-	-	-	-	
01	03	35		<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Terwujudnya penataan ruang</b>	<b>75%</b>	-	<b>75%</b>	<b>201%</b>	<b>268%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>75.00%</b>	
01	03	35	05	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kab Kebumen terkait IMB	500 pemohon	-	100 pemohon	268 pemohon	268%	100 pemohon	368 pemohon	73.60%	
03	03	17		<b>Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan</b>	<b>Terpenuhinya LPJU di sepanjang jalan</b>	<b>61 titik</b>	-	<b>61 titik</b>	<b>60 titik</b>	<b>99%</b>	-	<b>60 titik</b>	<b>98.36%</b>	
3	5	17	4	Lampu penerangan jalan umum kabupaten kebumen	Terbayarnya rekening listrik LPJU se Kab Kebumen dalam 1 tahun	24 bulan	12 bln	12 bln	12 bln	100%	-	24 bulan	100.00%	
3	5	17	5	Pengembangan/Perluasan Jaringan Listrik Perdesaan (Banprop)	Terciptanya keamanan dan keindahan di desa/kec dan kota/kota kebumen	61 unit	-	61 unit	60 unit	98%	-	60 unit	98.36%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan Penting
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
3618	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Terlaksanya proses rekomendasi penerbitan IUJK	82.25%	81.00%	81.50%	74.98%	92%	81.75%	81.75%	82%	
36182	Fasilitas kemudahan perijinan pengembangan usaha	Rekomendasi penerbitan IUJK	300 pemohon	60 pemohon	60 pemohon	55 pemohon	92%	60 pemohon	175 pemohon	58.33%	
4115	Program pengembangan data /informasi	Tersedianya data informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
41151	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Tersusunnya data informasi dan target kinerja Perangkat Daerah	72 bln	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	16.67%	
41152	Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terlaksananya kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi Database perencanaan	42 dok	9 dok	5 dok	5 dok	100%	7 dok	21 dok	50%	
4122	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Terwujudnya koordinasi pembangunan ekonomi	100%	100%	100%	40%	40%	100%	100%	100%	
41224	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan fasilitas Sanimas, dan PAMSIMAS	2 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	5 kegiatan	100%	
4217	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah dengan baik	85%	79%	79%	79%	100%	80%	80%	80%	
421716	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Tertatanya aset/ barang daerah	9 dok	-	2 dok	2 dok	100%	1 dok	3 dok	33.33%	
421721	Pengamanan aset/ barang milik daerah	Tercapainya keamanan aset/ barang daerah	40 lokasi	-	-	-	-	10 lokasi	10 lokasi	25%	