

TABEL T-C.29.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018
KABUPATEN KEBUMEN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode				Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan Penting
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
01	03	01		Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran									
01	03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan tersedianya benda benda POS	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bulan	50%	
01	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air dan telepon	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bulan	50%	
01	03	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya perbaikan/ pemeliharaan kendaraan dinas operasional persampahan, BBM dan jasa KIR serta STNK	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bulan	50%	
01	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bulan	50%	
01	03	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat pembersih dan bahan pembersih	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bulan	50%	
01	03	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja meliputi AC, komputer / laptop, sound	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bulan	50%	
01	03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bulan	50%	
01	03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, penggandaan, copy dll.	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bulan	50%	
01	03	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan.	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bulan	50%	
01	03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Surat kabar	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bulan	50%	
01	03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jamuan rapat dan tamu	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bulan	50%	
01	03	01	18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Biaya perjalanan dinas luar daerah.	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bulan	50%	
01	03	01	19	Penunjang administrasi perkantoran	Honor seluruh pegawai tidak tetap	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bulan	50%	
01	03	01	20	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Biaya perjalanan dinas dalam daerah	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bulan	50%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan Penting
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
01	03	02		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
01	03	02	03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung perkantoran	38 unit	8 unit	3 unit	3 unit	100%	-	11 unit	29%	mulai tahun 2018 kegiatan ini pindah rekening
01	03	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	16 unit	-	-	-	-	5 unit	5 unit	31.25%	kegiatan baru dimulai tahun 2018
01	03	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	72 bln	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	36 bulan	50.00%	
01	03	02	12	Pengadaan tanah	Tersedianya tanah untuk pembangunan	67 lokasi	5 lokasi	12 lokasi	5 lokasi	42%	10 lokasi	20 lokasi	29.85%	lokasi untuk JJLU masih dalam proses inventarisasi bangunan
01	03	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor pemkab Kebumen	63 unit	4 unit	10 unit	9 unit	90%	-	13 unit	20.63%	mulai tahun 2018 kegiatan ini pindah rekening
01	03	02	29	Pemeliharaan rutin/ berkala meubeler	Terpeliharanya meubeler	72 bln	12 bln	12 bln	12 bulan	100%	12 bln	36 bulan	50.00%	
01	03	03		Program Peningkatan disiplin aparatur	Cakupan ketersediaan pakaian kerja									
01	03	03	03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	746 set	230 set	258 set	18 set	7%	258 set	506 set	67.83%	mulai tahun 2017 pindah ke Dinas Perkim LH
01	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja									
01	03	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD	Laporan bulanan, RKA/ DPA OPD, Lakip, LKPJ selama 1 tahun	2 thn	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	100%	-	2 tahun	100.00%	mulai tahun 2018 kegiatan ini pindah rekening
01	03	07		Program peningkatan jalan dan jembatan	Peningkatan/ perkuatan struktur atau peningkatan kapasitas lalu lintas									
01	03	07	01	Peningkatan jalan (DAK)	Jalan dalam kondisi baik	83,2 km	36,4 km	-	-	-	-	36,4 km	43.75%	
01	03	07	02	Peningkatan Jalan (Banprov)	Jalan dalam kondisi baik	114,4 km	36,4 km	15,6 km	12 km	77%	15,6 km	64 km	55.94%	
01	03	07	03	Peningkatan jalan	Jalan dalam kondisi baik	143,8 km	36,4 km	15,6 km	10 km	64%	15,6 km	62 km	43.12%	
01	03	07	04	Peningkatan jembatan	Jembatan dalam kondisi baik	20 unit	-	5 unit	5 unit	100%	-	5 unit	25.00%	Tidak tersedia anggaran di tahun 2016 dan 2018
01	03	15		Program pembangunan jalan dan jembatan	Pembuatan/ pembukaan jalan dan jembatan baru	70.94%								

Kode				Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan Penting
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
01	03	15	01	Perencanaan pembangunan jalan	Tersedianya dokumen perencanaan teknik jalan	256 dok	46 dok	10 dok	26 dok	260%	50 dok	122 dok	47.66%	
01	03	15	03	Pembangunan jalan	Terbangunnya jalan	23 km	-	-	-	-	5 km	5 km	21.74%	kegiatan baru dimulai tahun 2018
01	03	15	04	Perencanaan pembangunan jembatan	Tersedianya dokumen perencanaan teknik jembatan	30 dok	-	10 dok	11 dok	110%	5 dok	16 dok	53.33%	
01	03	15	05	Pembangunan jembatan	Terbangunnya jembatan	17 unit	-	5 unit	3 unit	60%	3 unit	6 unit	35.29%	kegiatan baru dimulai tahun 2017
01	03	15	06	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring evaluasi	72 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bulan	50.00%	
01	08	15		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Terlaksananya pengemb angan kinerja peng elolaan per sampahan									
01	08	15	02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya sarpras pengelolaan persampahan	25 unit	10 viar, 2 talud, 9 TPS 3R, TPA Klending	-	-	-	-	25 unit	100.00%	mulai tahun 2017 pindah ke Dinas Perkim LH
01	08	15	04	Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan operasional dan sarpras persampahan	12 ln	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100.00%	mulai tahun 2017 pindah ke Dinas Perkim LH
01	23	15		Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah	Tersedianya data informasi statistik daerah									
01	23	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Tersusunnya data statistik daerah	1 dok	1 dok	-	-	-	-	1 dok	100.00%	dokumen RPI2JM sudah selesai disusun tahun 2016
01	03	16		Program pembangunan saluran drainase /gorong gorong	Berkurangnya genangan air di permukiman									
01	03	16	03	Pembangunan saluran drainase/ gorong gorong	Terbangunnya saluran drainase/ gorong gorong	60 km	10 km	10 km	5 km	50%	10 km	25 km	41.67%	
01	03	16	05	Rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase/ gorong gorong	terpeliharanya saluran drainase/ gorong gorong	22 km	2 km	-	-	-	5 km	7 km	31.82%	tidak tersedia anggaran di tahun 2017
01	03	17		Program pembangunan turap/ talud/ bronjong	Peningkatan keamanan Jalan dan jembatan									
01	03	17	01	Perencanaan turap/ talud/ bronjong	Tersedianya dok perenc turap/ talud/ bronjong	32 dok	-	1 dok	-	-	1 dok	1 dok	3.13%	kegiatan baru dimulai tahun 2018

Kode				Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PerangkatD aerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan Penting
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
01	03	17	03	Pembangunan turap/ talud/ bronjong	Terbangunnya turap/ talud/ bronjong pengaman jalan dan jembatan	2500 m	-	500 m	-	-	500 m	500 m	20.00%	kegiatan baru dimulai tahun 2018
01	03	18		Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Mengembalikan jalan dan jembatan dalam kondisi dan daya layan seharusnya									
01	03	18	01	Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	Tersedianya dokumen perencanaan teknik jalan	88 dok	12 dok	16 dok	22 dok	138%	15 dok	49 dok	55.68%	
01	03	18	02	Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan	Tersedianya dokumen perencanaan teknik jembatan	24 dok	-	-	-	-	6 dok	6 dok	25.00%	kegiatan baru dimulai tahun 2018
01	03	18	03	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	Tertanganinya kerusakan jalan	132 km	3 km	15 km	25 km	167%	15 km	43 km	32.58%	
01	03	18	04	Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan	Tertanganinya kerusakan jembatan	41 unit	-	1 unit	-	-	10 unit	10 unit	24.39%	kegiatan baru dimulai tahun 2018
01	03	18	06	Pengadaan aspal / PC untuk bantuan ke tingkat desa/ kelurahan	Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan	181.567 zak	31.567 zak	30.000 zak	24.000 zak	80%	30.000 zak	85.567 zak	47.13%	
01	03	18	07	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan (DAK)	Tertanganinya kerusakan jalan	160 km	-	66 km	36,5 km	55%	10 km	46,5 km	29.06%	
01	03	19		Program rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong	Mengembalikan talud/ bronjong pd kondisi dan daya layan seharusnya									
01	03	19	01	Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong	Tersedianya dokumen perencanaan teknik rehabilitasi talud/ bronjong	16 dok	-	-	-	-	1 dok	1 dok	6.25%	kegiatan baru dimulai tahun 2018
01	03	19	04	Rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong	Tertanganinya kerusakan talud/ bronjong	4000 m3	-	800 m3	250 m3	31.25%	800 m3	1050 m3	26.25%	kegiatan baru dimulai tahun 2017
01	03	20		Program Inspeksi Kondisi jalan dan jembatan	Inspeksi kondisi jalan dan jembatan									
01	03	20	01	Inspeksi kondisi jalan	Terlaksananya inspeksi kondisi jalan	300 km	-	-	-	-	-	-	-	belum tersedianya anggaran untuk kegiatan ini
01	03	20	02	Inspeksi kondisi jembatan	Terlaksananya inspeksi kondisi jembatan	150 unit	-	-	-	-	-	-	-	belum tersedianya anggaran untuk kegiatan ini
01	03	21		Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Tertanganinya sementara kerusakan jalan dan jembatan									

Kode				Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan Penting
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
01	03	21	01	Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat	Tertanganinya jalan dalam kondisi tanggap darurat	4 km	-	-	-	-	1 km	-	-	belum tersedianya anggaran untuk kegiatan ini
01	03	21	02	Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat	Tertanganinya jembatan dalam kondisi tanggap darurat	14 unit	-	-	-	-	5 unit	-	-	belum tersedianya anggaran untuk kegiatan ini
01	18	21		Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya stadion layak pakai									
01	18	21	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terbangunnya/ terevitalisasi stadion	5 unit	5 unit	-	-	-	-	5 unit	100.00%	mulai tahun 2017 pindah ke Dinas Pora dan Pariwisata
01	03	22		Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan	Tersedianya sistem informasi jalan dan jembatan									
01	03	22	01	Penyusunan sistem informasi data base jalan	Tersedianya sistem informasi data base jalan	4 dok	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	belum tersedianya anggaran untuk kegiatan ini
01	03	22	02	Penyusunan sistem informasi data base jembatan	Tersedianya sistem informasi data base jembatan	3 dok	-	-	-	-	-	-	-	belum tersedianya anggaran untuk kegiatan ini
01	03	23		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Cakupan ketersediaan dan kelayakan alat berat									
01	03	23	04	Pengadaan alat alat berat	Tersedianya alat berat	44 unit	8 unit	4 unit	4 unit	100%	8 unit	20 unit	45.45%	
01	03	23	10	Rehabilitasi/ pemeliharaan alat alat berat	Terpeliharanya alat berat	72 bln	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	50.00%	
01	03	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Prosentase jaringan Irigasi kondisi Baik									
01	03	24	01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Tersusunnya dokumen DED Jaringan irigasi dan sungai	103 dok	2 dokumen	23 dokumen	17 dok	73.91%	12 dokumen	31 dok	30.10%	anggaran yang disediakan masih kurang
01	03	24	05	Perencanaan normaslisasi saluran sungai	Tersusunnya dokumen DED Jaringan sungai	60 dok	2 dokumen	12 dokumen	10 dok	83.33%	9 dokumen	21 dok	35.00%	anggaran yang disediakan masih kurang
01	03	24	17	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terawasinya pelaksanaan kegiatan	72 bln	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50.00%	
01	03	24	18	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Optimalnya fungsi jaringan irigasi kondisi baik	80%	60.00%	63.00%	70%	111%	67.00%	67%	67%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan Penting
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
01	03	24	19	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Terehabilitasinya fungsi jaringan Sungai kondisi baik	50 lokasi	15 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	100%	5 lokasi	26 lokasi	52.00%	
01	03	24	22	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Terbangunnya Jaringan irigasi kondisi baik	73 lokasi	9 lokasi	28 lokasi	11 lokasi	39%	9 lokasi	29 lokasi	39.73%	
01	08	24		Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tertatanya RTH									
01	08	24	04	Penyusunan program pengembangan RTH	Tersedianya dokumen perencanaan penataan (RTH),	4 dok	4 dok	-	-	-	-	4 dok	100.00%	mulai tahun 2017 pindah ke Dinas Perkim LH
01	08	24	05	Penataan RTH	Terbangunnya RTH	2 unit	2 unit	-	-	-	-	2 unit	100.00%	mulai tahun 2017 pindah ke Dinas Perkim LH
01	08	24	06	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	12 unit	12 unit	-	-	-	-	12 unit	100.00%	mulai tahun 2017 pindah ke Dinas Perkim LH
01	03	25		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Tercukupinya kebutuhan air bagi masyarakat didaerah krisis air									
01	03	25	01	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Terbangunnya prasarana pengambilan dan saluran pembawa	12 lokasi	-	-	-	-	-	-	-	kegiatan baru akan dimulai tahun 2019
01	03	25	08	Pemetaan Air Bawah Tanah	Tersedianya dokumen pemetaan air bawah tanah	36 dok	-	-	-	-	8 dokumen	8 dok	22.22%	kegiatan baru dimulai tahun 2018
01	03	26		Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru paru/ rumah sakit mata	Terpenuhinya layanan kesehatan masyarakat									
01	03	26	01	Pembangunan rumah sakit	Terbangunnya rumah sakit prembun	100%	100%	-	-	-	-	100%	100.00%	kegiatan sudah selesai tahun 2016
01	03	26		Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi sungai, Danau dan sumber Daya Air lainnya	Tercukupinya kebutuhan air bagi masyarakat didaerah krisis air									
01	03	26	01	Pembangunan dan Pemeliharaan Embung	Terbangunnya Embung	33 lokasi	-	6 Lokasi	5 lokasi	83%	6 Lokasi	11 lokasi	33.33%	kegiatan baru dimulai tahun 2017
01	03	26	02	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	Terpeliharanya embung	20 lokasi	-	-	-	-	5 lokasi	5 lokasi	25.00%	kegiatan baru dimulai tahun 2018

Kode				Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan Penting
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
01	03	26	09	Perencanaan bangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	Tersusunnya dokumen perencanaan embung	27 dok	-	-	-	-	-	-	-	kegiatan baru akan dimulai tahun 2019
01	03	27		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan ketersediaan pengelolaan air minum & air limbah									
01	03	27	01	Penyediaan prasarana sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Tersedianya sambungan rumah murah	105 lokasi	-	-	-	-	20 lokasi	20 lokasi	19.05%	kegiatan baru dimulai tahun 2018
01	03	27	02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Terlaksananya pembangunan IPAL komunal permukiman	52 unit	5 unit	15 unit	14 unit	93%	20 unit	39 unit	75.00%	
01	03	27	03	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	Beroperasionalnya dan terpeliharanya IPAL Komunal Desa Kutosari dan IPLT	24 bln	12 bulan	12 bulan	-	-	-	12 bulan	50.00%	
01	03	27	06	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Tersedianya Sistem Distribusi Air Minum untuk Daerah Rawan Air	85 lokasi	-	25 lokasi	25 lokasi	100%	-	25 lokasi	29.41%	baru tersedia anggaran di tahun 2017 saja
01	03	28		Program Pengendalian Banjir	Prosentase peningkatan perlindungan perumahan penduduk dan areal persawahan serta areal pariwisata beserta infrastrukturnya dari bencana banjir dan abrasi									
01	03	28	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan bantaran Dan tanggul sungai	Terbangunnya bantaran dan tanggul sungai	91 lokasi	20 lokasi	13 lokasi	13 lokasi	100%	13 lokasi	46 lokasi	50.55%	
01	03	28	06	Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Terbangunnya Groundsill dan DAM	44 lokasi	8 Lokasi	6 Lokasi	3 lokasi	50%	-	11 lokasi	25.00%	anggaran yang disediakan masih kurang
01	03	28	12	Normalisasi/Pembangunan Jaringan Drainase	Optimalnya fungsi jaringan drainase kondisi baik	49 lokasi	2 lokasi	7 lokasi	8 lokasi	114%	10 lokasi	20 lokasi	40.82%	
01	03	28	15	Operasi dan Pemeliharaan Muara dan Pantai	Optimalnya fungsi pantai muara sungai kondisi baik	23 lokasi	2 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	100%	-	8 lokasi	34.78%	anggaran yang disediakan masih kurang
01	03	28	17	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pantai dan Muara sungai	Terbangunnya pantai muara sungai	31 lokasi	6 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	100%	5 lokasi	13 lokasi	41.94%	
01	03	28	18	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai (Banprop)	Terbangunnya bantaran dan tanggul sungai	28 lokasi	-	7 lokasi	-	-	-	-	-	belum tersedianya anggaran untuk kegiatan ini
01	03	29		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh									

Kode				Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan Penting
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
01	03	29	01	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Tersedianya dokumen perencanaan teknik bidang Cipta Karya	42 dok	10 dok	32 dok	32 dok	100%	-	42 dok	100.00%	mulai tahun 2018 kegiatan ini pindah rekening
01	03	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik									
01	03	30	02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Terlaksana nya Pembangun an jalan dan jembatan perdesaan	15 lokasi	15	15 lokasi	-	-	15 lokasi	-	100.00%	mulai tahun 2017 sudah tidak menjadi kewenangan DPUPR
01	03	30	03	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Tersedianya air bersih yang aman	95 lokasi	10 lokasi	32 lokasi	10 lokasi	31%	23 lokasi	43 lokasi	45.26%	
01	03	30	06	Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Tersedianya air bersih yang aman	56 lokasi	13 lokasi	6 lokasi	4 lokasi	67%	7 lokasi	24 lokasi	42.86%	
01	03	30	09	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Kuota Kecamatan)	Terlaksana nya Pembangun an jalan dan jembatan perdesaan	28 lokasi	-	28 lokasi	-	-	-	-	-	mulai tahun 2017 sudah tidak menjadi kewenangan DPUPR
01	03	30	10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Kuota Kecamatan)	Tersedianya air bersih yang aman	40 lokasi	-	10 lokasi	10 lokasi	100%	-	10 lokasi	25.00%	baru tersedia anggaran di tahun 2017 saja
01	03	30	12	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Kuota Kecamatan)	Tersedianya air bersih yang aman	16 lokasi	-	1 lokasi	1 lokasi	100%	-	1 lokasi	6.25%	baru tersedia anggaran di tahun 2017 saja
01	03	30	16	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (DAK)	Terlaksana nya Pembangun an jalan dan jembatan perdesaan	5 lokasi	5 lokasi	-	-	-	-	5 lokasi	100.00%	mulai tahun 2017 sudah tidak menjadi kewenangan DPUPR
01	03	32		Program Peningkatan Sarana/Prasarana Cipta Karya	Terlaksananya pembangunan bidang keciptakarya									
01	03	32	01	Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah	Terbangunnya gedung kantor pemerintah	38 unit	-	-	-	-	3 unit	3 unit	36.84%	anggaran yang disediakan masih kurang
01	03	32	02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemerintah	Tercapainya pemeliharaan gedung kantor pemerintah	63 unit	-	-	-	-	9 unit	9 unit	34.92%	anggaran yang disediakan masih kurang
01	03	32	03	Perencanaan Sarana/Prasarana Permukiman	Tersusunnya dokumen perencanaan sarpras permukiman	44 dok	-	-	-	-	7 dokumen	7 dok	15.91%	Kegiatan baru dimulai tahun 2018
01	03	32	04	Perencanaan Gedung	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan gedung	45 dok	-	-	-	-	8 dokumen	8 dok	17.78%	Kegiatan baru dimulai tahun 2018
01	03	33		Program Perencanaan Tata Ruang	Terwujudnya penataan ruang									

Kode				Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PerangkatD aerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan Penting
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
01	03	33	01	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Tersedianya dokumen teknis Rencana Detail Tata Ruang	1 dok	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	belum tersedianya anggaran untuk kegiatan ini
01	03	33	05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Tersedianya dokumen teknis Rencana Detail Tata Ruang	3 dok	-	-	-	-	-	-	-	kegiatan baru akan dimulai tahun 2019
01	03	33	10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Terlaksananya rapat Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah	3 dok	-	-	-	-	-	-	-	kegiatan baru akan dimulai tahun 2019
01	03	35		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terwujudnya penataan ruang									
01	03	35	05	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kab Kebumen terkait IMB	500 pemohon	-	100 pemohon	268 pemohon	268%	100 pemohon	368 pemohon	73.60%	
03	03	17		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Terpenuhinya LPJU di sepanjang jalan									
3	5	17	4	Lampu penerangan jalan umum kabupaten kebumen	Terbayarnya rekening listrik LPJU se Kab Kebumen dalam 1 tahun	24 bulan	12 bln	12 bln	12 bln	100%	-	24 bulan	100.00%	mulai tahun 2018 kegiatan ini pindah ke Dinas Perhubungan
3	5	17	5	Pengembangan/Perluasan Jaringan Listrik Perdesaan (Banprop)	Terciptanya keamanan dan keindahan di desa/kec dan kota/kota kebumen	61 unit	-	61 unit	60 unit	98%	-	60 unit	98.36%	mulai tahun 2018 kegiatan ini pindah ke Dinas Perhubungan
3	6	18		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Terlaksanya proses rekomendasi penerbitan IUJK									
3	6	18	2	Fasilitas kemudahan perijinan pengembangan usaha	Rekomendasi penerbitan IUJK	300 pemohon	60 pemohon	60 pemohon	55 pemohon	92%	60 pemohon	175 pemohon	58.33%	
4	1	15		Program pengembangan data /informasi	Tersedianya data informasi									
4	1	15	1	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Tersusunnya data informasi dan target kinerja Perangkat Daerah	48 bln	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	25.00%	kegiatan baru dimulai tahun 2018
4	1	15	2	Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terlaksananya kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi Database perencanaan	42 dok	9 dok	5 dok	5 dok	100%	7 dok	21 dok	50%	
4	1	22		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Terwujudnya koordinasi pembangunan ekonomi									
4	1	22	4	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan fasilitas Sanimas, dan PAMSIMAS	2 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	kegiatan rutin tiap tahun
4	2	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah dengan baik									

Kode				Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PerangkatD aerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan Penting
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4	2	17	16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Tertatanya aset/ barang daerah	9 dok	-	2 dok	2 dok	100%	1 dok	3 dok	33.33%	kegiatan baru dimulai tahun 2017
4	2	17	21	Pengamanan aset/ barang milik daerah	Tercapainya keamanan aset/ barang daerah	40 lokasi	-	-	-	-	10 lokasi	10 lokasi	25%	kegiatan baru dimulai tahun 2018

Kebumen,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN

H. SLAMET MUSTOLKHAH, ST.MT
NIP. NIP. 19690922 199703 1 005